

Information fra de tidligere etaper

OPDATERING DEN 26. JUNI 2020:

I uge 28, fra den 6. til 10. juli, bliver der lagt asfalt på Genvej. For at kunne udføre asfaltarbejdet bliver vi nødt til delvist at spærre vejen, men beboerkørsel og ærindekørsel er tilladt. Cyklister og gående kan passere arbejdsområdet i hele perioden, på nær stien fra Genvej til Christian VII vej, som ikke kan passeres på selve dagen, når der lægges asfalt.

I uge 29, 30 og 31, fra den 13. juli til 2. august holder vores Entreprenør Per Aarsleff A/S sommerferie. Byggepladsen er derfor lukket i denne periode.

Vi har udarbejdet en mere detaljeret tidsplan for genforeningskvarteret.

Vi arbejder i øvrigt sammen med vores entreprenør Per Aarsleff A/S på at finde en anden udførelsesmetode for 10. Februar Vej, som kan betyde, at arbejdet her måske kan fremskyndes. Det informerer vi mere om i august.

God sommer!

OPDATERING DEN 23. JANUAR 2020:

Projektet er desværre blevet forsinket. Det skyldes dels efterårets store regnmængder, dels en lidt for optimistisk tidsplan fra entreprenørens side. Det beklager vi selvfølgelig. Nedenfor kan du se en opdateret tidsplan for projektet.

Vejnavn	Forventet periode
Lindegade	16. december 2019 – 1. april 2020
Genvej	25. marts – 10. juni
Christian VII vej	3. juni 2020 – februar 2021
Christian X Vej	
10. Februar Vej	
10. Juli Vej	
Borgmestervej	